



"Año de la Atención al buen Ciudadano"

ICHA: 16/12/2017 HORA: 11:30 a.m.  
 RECIBIDO POR: osalas  
 VISA TU TRAMITE EN NUESTRO PORTAL:  
 W.MINCETUR.GOB.PE

Sauce, 15 de Diciembre del 2017.

**Carta N° 25 - 2017-Consortio Superv. San Martín/HAQ.**

Señor:

**SR. JOSÉ ERNESTO VIDAL FERNÁNDEZ**

Director Ejecutivo del Plan COPESCO.

Av. José Gálvez Barrenechea N°290

San Isidro-Lima.-

Anexo 9 piasvt

Plan COPESCO Nacional <b>RECIBIDO</b> MESA DE PARTES	
16 DIC. 2017	
HORA.....	FOLIO.....
EXP.....	FIRMA.....

Atención : Arq. **ELMER JOSÉ VEGA CELEDONIO**  
 Jefe de Unidad de Ejecución de Obras.

Asunto : Remito Implementación de Recomendaciones del Calendario  
 Valorizado de Obra.

Referencia : 1) Carta N° 894-2017-MINCETUR/DM/COPESCO-Recibido el 12 de diciembre del 2017  
 2) Contrato N° 062-2016- MINCETUR/DM/COPESCO  
 Supervisión de obra "Acondicionamiento Turístico de la Laguna Sauce"  
 3) Contrato N° 062-2017- MINCETUR/DM/COPESCO  
 Supervisión de obra "Acondicionamiento Turístico de la Laguna Sauce, Distrito de Sauce, Región San Martín-SNIP 171082"

**De mi Especial Consideración:**

Me dirijo a usted en relación al documento de la referencia (1), donde se advierte las observaciones del calendario valorizado de obra actualizado. Sobre el particular, vista la recomendación en el informe N° 031-2017-MINCETUR/DM/COPESCO-VO-CCN adjunto a (1); y habiendo trabajado conjuntamente con el contratista, se remite el presente complementando información a la ya presentada mediante carta N° 13-2017-Consortio Supervisor San Martín /HAQ.

Por consiguiente se remite la implementación de las recomendaciones al calendario valorizado de obra actualizado para los fines pertinentes.

Es propicia la oportunidad para manifestarle las muestras de mi mayor consideración y estima.

Atentamente

CONSORCIO SUPERVISOR SAN MARTIN  
  
 Hebert William Anaya Quiroz  
 INGENIERO CIVIL REG. 103905  
 SUPERVISOR

Cc  
 Archivo  
 CD

FECHA:	15/12/17
EXPEDIENTE:	
DERIVAR	
SECRETARIA	<input type="checkbox"/> ADM <input type="checkbox"/>
ASISTENTE	<input type="checkbox"/> U.E.P. <input type="checkbox"/>
COORDINADOR	<input type="checkbox"/> A. LEGAL <input type="checkbox"/>
LIQUIDADADOR	<input type="checkbox"/> LOGISTICA <input type="checkbox"/>
OTRO: C. Anaya	
TRÁMITE - EJECUCIÓN	<input type="checkbox"/>
PROY. MEMO - CARTA - OFICIO	<input type="checkbox"/>
PROY. RESOLUCION	<input type="checkbox"/>
INFORME - OPINION	<input checked="" type="checkbox"/>
COPIA INFORMATIVA	<input type="checkbox"/>
ARCHIVO	<input type="checkbox"/>
URGENTE	<input type="checkbox"/>
OBSERVACIONES	
FIRMA:	

## CRONOGRAMA DE OBRA VALORIZADO

Ejecución por Contrata

### ACONDICIONAMIENTO TURISTICO LAGUNA DE SAUCE DEL DISTRITO DE SAUCE - REGION SAN MARTIN

FORMULAS	(18/11/2017 al 30/11/2017)	(01/12/2017 al 31/12/2017)	(01/01/2018 al 31/01/2018)	(01/02/2018 al 28/02/2018)	(01/03/2018 al 31/03/2018)	(01/04/2018 al 30/04/2018)	(01/05/2018 al 31/05/2018)	(01/06/2018 al 30/06/2018)	(01/07/2018 al 31/07/2018)	(01/08/2018 al 14/08/2018)	TOTALES	
1 OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD	S/. 342,735.32	466,730.16	52,664.88						20,271.39		882,401.75	
2. ESTRUCTURAS		17,897.28	265,825.54	286,147.05	410,178.74	829,015.51	494,217.50	290,952.07	52,592.00		2,646,825.69	
3. ARQUITECTURA				28,925.01	23,505.35	222,337.62	389,421.96	273,071.51	281,366.09	40,359.22	1,258,986.76	
4. INSTALACIONES SANITARIAS		19,428.55	115,445.13	42,866.44	41,660.54	48,465.72	39,555.72	11,747.51	3,619.62	614.25	323,403.48	
5. INSTALACIONES ELECTRICAS		48,192.01	86,306.61		17,800.82	23,519.18	218,761.69	355,685.14	474,629.40		1,224,894.85	
6. SEÑALETICA TURISTICA					1,177.85					11,947.29	13,125.14	
7. PAVIMENTOS			8,208.54	233,418.95	475,126.46	638,851.54	332,325.68	175,589.30			1,863,520.47	
8. MITIGACION AMBIENTAL	3,222.53	32,135.00								94,356.34	129,713.87	
<b>COSTO DIRECTO</b>	345,957.85	584,383.00	528,450.70	591,357.45	969,449.76	1,762,189.57	1,474,282.55	1,107,045.53	832,478.50	147,277.10	S/. 8,342,872.01	
GASTOS GENERALES	15.70%	54,315.38	91,748.13	82,966.76	92,843.12	152,203.61	276,663.76	231,462.36	173,806.15	130,699.12	S/. 1,309,830.91	
UTILIDAD	8.00%	27,676.63	46,750.64	42,276.06	47,308.60	77,555.98	140,975.17	117,942.60	88,563.64	66,598.28	S/. 667,429.76	
<b>TOTAL PRESUPUESTO BASE (Sin I.G.V.)</b>	427,949.86	722,881.77	653,693.52	731,509.17	1,199,209.35	2,179,828.50	1,823,687.51	1,369,415.32	1,029,775.90	182,181.77	10,320,132.68	
FACTOR DE RELACION	1.100000	470,744.85	795,169.95	719,062.87	804,660.08	1,319,130.29	2,397,811.35	2,006,056.27	1,506,356.85	1,132,753.49	200,399.95	11,352,145.94
IGV												
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONTRATADO (Sin I.G.V.)</b>	470,744.85	795,169.95	719,062.87	804,660.08	1,319,130.29	2,397,811.35	2,006,056.27	1,506,356.85	1,132,753.49	200,399.95	S/. 11,352,145.94	
PORCENTAJE DE AVANCE MENSUAL	4.15%	7.00%	6.33%	7.09%	11.62%	21.12%	17.67%	13.27%	9.98%	1.77%		
PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO	4.15%	11.15%	17.49%	24.57%	36.19%	57.32%	74.99%	88.26%	98.23%	100.00%		



CURVA "S"

