

CONTROL DE AVANCE FÍSICO VALORIZADO DE OBRA

PRESUPUESTO COSTO DIRECTO

21,187,635.70

MES	AVANCE PROGRAMADO VIGENTE				AVANCE FÍSICO ACUMULADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		ACTUAL		ACUMULADO	
	S/.	%	S/.	%	PRESUPUESTADO		PRESUPUESTADO	
	S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
Acumulado Dic. 2018			0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
NOVIEMBRE	4,579.83	0.02	4,579.83	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
DICIEMBRE	1,519,890.18	99.70	1,519,890.18	7.17	77,858.24	0.37	77,858.24	0.37
TOTAL	1,524,470.01	99.72			77,858.24	0.37		

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN OPESCO
Ing. Werner
Ortiz Arriola
SUPERVISOR
DE OBRA
CIP 54142
Walter Astete, Hilario Montañez
Municipio de La Transitoriedad

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN OPESCO
Ing. Wilner E.
Chavez Milla
RESERVISTA
DE OBRA
CIP 78022
Walter Astete, Hilario Montañez
Municipio de La Transitoriedad