



CONTROL DE AVANCE FÍSICO VALORIZADO DE OBRA



PRESUPUESTO COSTO DIRECTO

S/. 88,543,529.68

MES	AVANCE PROGRAMADO VIGENTE				AVANCE FÍSICO ACUMULADO			
	MENSUAL		ACUMULADO		ACTUAL		ACUMULADO	
	S/.	%	S/.	%	PRESUPUESTADO	%	PRESUPUESTADO	%
	S/.	%	S/.	%	S/.	%	S/.	%
Acumulado a dic. 2019			29,241,267.61				29,241,267.61	33.02%
ENERO	S/. 89,958.84	0.10%	29,331,226.45	33.13%	S/ 81,157.51	0.09%	29,322,425.10	33.12%
FEBRERO	S/. 329,576.44	0.37%	29,660,802.89	33.50%				
MARZO	S/. 761,486.44	0.86%	30,422,289.33	34.36%				
ABRIL	S/. 579,555.02	0.65%	31,001,844.35	35.01%				
MAYO	S/. 840,476.44	0.95%	31,842,320.79	35.96%				
JUNIO	S/. 927,560.94	1.05%	32,769,881.73	37.01%				
JULIO	S/. 3,500,385.88	3.95%	36,270,267.61	40.96%				
AGOSTO								
SETIEMBRE								
OCTUBRE								
NOVIEMBRE								
DICIEMBRE								
TOTAL	S/ 7,029,000.00	7.94%			S/ 81,157.51	0.09%		

PER PLAN COPESCO - BGV
 Ing. Leonardo G. Chica Palomino
 PRESIDENTE
 COMISIÓN ASISTENTE EN
 FINANCIACIÓN
 del Estadio Inca Garcilaso

PER PLAN COPESCO - COSCO
 Ing. Henry Julio Alfaro Díaz
 Residente de Obra
 C.I.P. 82681
 Mejoramiento del Estadio Inca Garcilaso de La Vega

PER PLAN COPESCO - BGV
 Ing. David Mariano Solís Choza
 Supervisor de Obra
 CIP 44764
 Mejoramiento del Estadio Inca Garcilaso de La Vega

PER PLAN COPESCO
 SUB DIRECTOR
 Ing. Víctor Manuel
 Mejoramiento del Estadio Inca Garcilaso de La Vega