

### CUADRO RESUMEN - LIQUIDACION FINAL DE OBRA

OBRA: PAVIMENTACION DE LAS CUADRAS 01 AL 09 DEL JR. ESTADOS UNIDOS, CUADRA 01 DE LA CALLE GONZALO ARAOS Y CASTILLA Y DE LA CUADRA 01 DEL PASAJE LOS PATRICIOS DEL DISTRITO DE JESUS MARIA -LIMA-LIMA - PRIMERA ETAPA

A.S.N° N°018-2017- CS-MDJM

PROPIETARIO: MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA

CONTRATISTA: : CONSORCIO PISTAS DE ESTADOS UNIDOS

RESIDENTE : : ING. FELIPE EDUARDO ANTONIO GALVEZ DE LA PUENTE

INSPECTOR : : ING. JOSE MARTIN RIVERA CABRERA

CONCEPTO	MONTO		SALDO
	RECALCULADO. (S/.)	PAGADO. (S/.)	FINAL
ADELANTOS			
Directo	0.00	0.00	0.00
Materiales	0.00	0.00	0.00
<b>SALDO POR AMORTIZAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

CONCEPTO	AUTORIZADO	PAGADO	SALDO
<b>VALORIZACION</b>			
Contrato Principal	927,210.04	927,210.04	0.00
<b>REAJUSTES</b>			
Contrato Principal	6,941.36	0.00	6,941.36
<b>OTROS</b>			
Mayores Gastos Generales	0.00	0.00	0.00
Intereses	0.00	0.00	0.00
<b>COSTO TOTAL</b>	<b>934,151.40</b>	<b>927,210.04</b>	<b>6,941.36</b>
IGV (18%)	168,147.25	166,897.81	1,249.44
<b>COSTO TOTAL DE OBRA</b>	<b>1,102,298.65</b>	<b>1,094,107.85</b>	<b>8,190.80</b>
<b>MULTA POR ATRASO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OTROS DESCUENTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>MONTO FINAL DE LIQUIDACION A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>			<b>8,190.80</b>

