















CRONOGRAMA ACCELERADO DE OBRA

Proyecto : "Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Sapsoa, Provincia de Hualagala - Región San Martín"

Table with columns for 'Nombre de tarea - Partida', 'Costo', and months from 2015 to 2016. It lists various construction tasks like 'Instalación de equipos de aire acondicionado', 'Cableado estructurado', and 'Sistema de telefonía IP' with their corresponding costs and scheduled dates.





**CRONOGRAMA ACCELERADO DE OBRA**

Proyecto : "Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Saposoa, Provincia de Huallaga - Región San Martín"

Nombre de tarea - Partida	Costo	26-ago-15	sep-15	oct-15	nov-15	dic-15	ene-16	feb-16	mar-16	abr-16	may-16	jun-16	jul-16	ago-16	18-sep-16
		6	36	67	97	128	159	188	219	249	280	310	341	372	390
TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	30,457,988.29	219,740.39	598,711.39	459,620.81	907,085.87	1,645,266.42	2,152,986.04	1,955,031.44	1,201,204.24	1,361,461.25	1,001,137.75	1,935,204.11	3,911,524.66	5,560,210.29	7,828,713.01
TOTAL PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO	12,626,924.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,320,846.47	4,653,692.96	5,946,385.46
TOTAL CAPACITACION	471,488.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IMPACTO AMBIENTAL	125,071.93	-	-	-	15,704.82	3,752.00	6,604.97	30,206.02	8,079.12	11,269.04	5,628.62	10,956.84	10,956.84	10,956.84	10,956.84
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>43,981,473.97</b>	<b>219,740.39</b>	<b>598,711.39</b>	<b>459,620.81</b>	<b>922,790.69</b>	<b>1,649,018.42</b>	<b>2,159,593.61</b>	<b>1,995,237.46</b>	<b>1,269,283.36</b>	<b>1,372,730.29</b>	<b>1,066,766.37</b>	<b>1,946,160.94</b>	<b>6,249,327.98</b>	<b>10,224,860.08</b>	<b>13,786,055.30</b>
AVANCEN MENSUAL EN SI:		219,740.39	598,711.39	459,620.81	922,790.69	1,649,018.42	2,159,593.61	1,995,237.46	1,269,283.36	1,372,730.29	1,066,766.37	1,946,160.94	6,249,327.98	10,224,860.08	13,786,055.30
AVANCEN ACUMULADO MENSUAL EN SI:		219,740.39	818,451.78	1,278,072.59	2,200,863.28	3,849,881.70	6,009,475.31	7,604,712.77	8,873,996.13	10,246,726.42	11,313,492.79	13,259,653.73	19,508,981.70	29,733,841.78	43,519,897.08
AVANCE MENSUAL EN PORCENTAJES		0.500%	1.381%	1.045%	2.098%	3.749%	4.910%	3.627%	2.886%	3.121%	2.425%	4.425%	14.209%	23.248%	31.345%
AVANCEN MENSUAL ACUMULADO EN PORCENTAJES		0.500%	1.881%	2.906%	5.004%	8.753%	13.664%	17.291%	20.177%	23.298%	25.723%	30.148%	44.357%	67.605%	98.951%