

## CRONOGRAMA VALORIZADO DE AVANCE DE OBRA SEGÚN FECHA DE INICIO

Entidad: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA

Obra: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CUADRA 1 DEL JR. LOS MOGABUROS, CUADRAS 6 Y 7 DE LA AV. HORACIO URTEAGA, CUADRAS 15,16,17,18,19 DEL JR. HUASCAR Y CUADRAS 1,2,3,4,5 DEL JR RIO DE JANEIRO, DISTRITO JESUS MARIA, LIMA-LIMA - SEGUNDA ETAPA

Fecha Ppto: JULIO 2016

PRESUPUESTO BASE: 838,283.22

Plazo Ejec.: 75 DIAS CALENDARIOS

PRESUPUESTO OFERTADO: 838,283.22


Contratista: CONSORCIO PISTAS DE JESUS MARIA


FACTOR DE RELACION: 1.0000

Fecha Inicio: 12/09/2016

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio S/.	Parcial S/.	Del 13 al 30 setiembre	Del 01 al 31 Octubre	Del 01 al 21 Noviembre
01.00.00	<b>OBRAS PRELIMINARES</b>							
01.01.00	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS Y	glb	1.00	3,359.32	3,359.32	1,679.66		1,679.66
01.02.00	GUARDIA Y SEGURIDAD DE OBRA	und	2.50	1,321.60	3,304.00	991.20	1652	660.80
01.03.00	MANTENIMIENTO DE TRANSITO	mes	2.50	1,961.18	4,902.95	1,961.18	1,961.18	980.59
01.04.00	CARTEL DE OBRA 5.00 X 2.50M	und	2.00	1,572.42	3,144.84	3,144.84		
01.05.00	TRAZO Y REPLANTEO	m2	4,680.88	1.16	5,429.82	2,171.93	2,171.93	1,085.96
02.00.00	<b>DEMOLICIONES</b>							
02.01.00	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=2"	m	35.36	3.51	124.11	124.11		
02.02.00	CORTE CON DISCO EN PAVIMENTO RIGIDO e=8"	m	1,216.38	4.86	5,911.61	5,911.61		
02.03.00	DEMOLICION DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE E=2"	m2	427.95	6.70	2,867.27	1,433.64	1,433.64	
02.04.00	DEMOLICION DE PAVIMENTO RIGIDO E=8"	m2	2,198.27	47.88	105,253.17	42,101.27	63,151.90	
03.00.00	<b>MOVIMIENTO DE TIERRAS</b>							
03.01.00	CORTE A NIVEL DE SUBRASANTE CONTRACTOR MATERIAL	m3	511.87	8.50	4,350.90	1,740.36	2,610.54	
03.02.00	ELIMINACION DE EXCEDENTES C/VOLQ. 10M3 d=10 Km	m3	1,211.48	37.59	45,539.53	18,215.81	27,323.72	
04.00.00	<b>PAVIMENTOS</b>							
04.01.00	CONFORMACION DE SUBRASANTE	m2	2,198.27	2.87	6,309.03	2,523.61	3,785.42	
04.02.00	CONFORMACION DE SUBRASANTE MEJORADA MATERIAL e=5.0	m2	2,198.27	5.28	11,606.87	2,321.37	9,285.50	
04.03.00	CONFORMACION DE BASE GRANULAR e=0.20M	m2	2,198.27	18.79	41,305.49	8,261.10	33,044.39	
04.04.00	RIEGO DE LIGA	m2	3,927.01	3.72	14,608.48			14,608.48
04.05.00	CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE e=2.0"	m2	3,927.01	32.87	129,080.82			129,080.82
04.06.00	PAVIMENTO DE CONCRETO F'C=280 kg/cm2, e=0.20m	m2	2,198.27	78.43	172,410.32	68,964.13	86,205.16	17,241.03
05.00.00	<b>OBRAS DE ARTE</b>							
05.01.00	NIVELACION DE BUZONES EN GENERAL	und	14.00	257.56	3,605.84		3,605.84	
06.00.00	<b>JUNTAS Y SELLADO</b>							
06.01.00	SELLADO DE GRIETAS EN PAVIMENTO RIGIDO	m	588.48	2.35	1,382.93			1,382.93
06.02.00	SELLADO DE JUNTAS DE DILATAION	m	1,309.81	5.34	6,994.39			6,994.39
07.00.00	<b>SEÑALIZACION</b>							
07.01.00	PINTADO DE SIMBOLOS Y LETRAS	m2	237.12	23.19	5,498.81			5,498.81
07.02.00	PINTADO DE LINEA DISCONTINUA E=0.10M	m	267.00	9.82	2,621.94			2,621.94
07.02.00	PINTADO DE LINEA CONTINUA E=0.10M	m	1,262.27	9.82	12,395.49			12,395.49
	<b>COSTO DIRECTO</b>				<b>592,007.93</b>	<b>161,545.82</b>	<b>236,231.21</b>	<b>194,230.91</b>
	<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>10.00%</b>		<b>59,200.79</b>	<b>16,154.58</b>	<b>23,623.12</b>	<b>19,423.09</b>
	<b>UTILIDAD</b>		<b>10.00%</b>		<b>59,200.79</b>	<b>16,154.58</b>	<b>23,623.12</b>	<b>19,423.09</b>
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>710,409.51</b>	<b>193,854.98</b>	<b>283,477.45</b>	<b>233,077.09</b>
	<b>IGV</b>		<b>18.00%</b>		<b>127,873.71</b>	<b>34,893.90</b>	<b>51,025.94</b>	<b>41,953.87</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>838,283.22</b>	<b>228,748.88</b>	<b>334,503.39</b>	<b>275,030.96</b>

PORCENTAJE MENSUAL DE AVANCE DE OBRA	27.29%	39.90%	32.81%
PORCENTAJE ACUMULADO DE AVANCE DE OBRA	27.29%	67.19%	100.00%

  
**ANTONIO MAURO CORDOVA SANGUINETTI**  
 INGENIERO CIVIL  
 Reg. CIP N° 75302

  
**NOEMI ROSARIO RAMIREZ CUBAS**  
 INGENIERA CIVIL  
 Reg. CIP N° 42085