

ACTA DE RECEPCION DE OBRA CON OBSERVACIONES



Nombre de la Obra	: "Construcción de veredas de las cuadras 01 al 09 del jr. Estados Unidos, cuadra 01 de la calle Gonzalo Araos y Castilla y de la cuadra 01 del Pasaje Los Patricios del distrito de Jesus María, - Lima – Lima – PRIMERA ETAPA
Ubicación	: Cuadra 01 al 09 del Jiron Estados Unidos Cuadra 01 de la calle Gonzalo Araos Cuadra 01 del Pasaje Los Patricios – Distrito de Jesús María,
Proceso	: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 20-2016- CS/MDJM- Primera Convocatoria.
Propietario	: Municipalidad de Jesús María
Contratista	: Consorcio Estados Unidos conformado por YM CONTRATISTAS S.A.C – MYVEC CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES SAC
Modalidad de Ejecucion	PRECIOS UNITARIOS
Monto de Contrato	: S/. 641,085.95 Inc. I.G.V.
Plazo Contractual	: 60 días Calendario
Acta Entrega de Terreno	09.02.2017
Inicio de plazo contractual	: 10.02.2017
Fecha de terreno de plazo contractual	: 11.04.2017
Termino de ejecución de obra	: 11.04.2017
Residente de obra	: Arq. Williams Diaz Mendoza
Inspector de obra	: Ing. Julio Cesar Castillo Espichan

Siendo las 10:30 a.m. del día 24 de abril de 2017, se reúnen en el lugar de la obra, los miembros del comité de Recepción de obra nombrado por parte de la Municipalidad distrital de Jesús María según Resolución de Gerencia N.º 005-2017-MDJM-GDU de fecha 15.03.2017, con el objeto de llevar a cabo la recepción de la obra **"Construcción de veredas de las cuadras 01 al 09 del jr. Estados Unidos, cuadra 01 de la calle Gonzalo Araos y Castilla y de la cuadra 01 del Pasaje Los Patricios del distrito de Jesus María, - Lima – Lima – PRIMERA ETAPA**

El Comité integrado por el PRESIDENTE Ing. Aldo Gonzalo Melendez Fernandez CIP 76498, MIEMBRO Yesica Milagros Urquiza Cobos Sub gerente de Abastecimiento, INSPECTOR DE LA OBRA, Ing. Julio Cesar Castillo Espichan CIP 70202, en representación de la Municipalidad de Jesús María y en representación de la empresa contratista Consorcio Estados Unidos el residente de la obra, el Arq. Williams Constantino Diaz Mendoza CAP 11019, se procedió con el recorrido de la obra y verificación de los planos de replanteo presentados por el residente de la obra,

Del resultado de la misma se tuvieron las siguientes observaciones

- La sellado de las juntas de las veredas de E = 1 pulg del pasaje Los Patricios se encuentran levantadas, no están al ras del nivel de las veredas, por lo que se recomienda el retiro y reposición de las mismas.
- Las veredas de adoquín de concreto ubicadas en la intersección de las calles Jose Saenz y el jiron Estados Unidos lo que corresponde al sardinel de confinamiento y el diseño geométrico del mismo no está conforme, en niveles y acabado, por lo que se debe demoler y volver a ejecutar de acuerdo con lo indicado.



JULIO CESAR CASTILLO ESPICHAN
INGENIERO CIVIL
REG. CIP 70202

Gerencia de Desarrollo Urbano
Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos.

- Las tapas de desagüe de la cuadra 7 del jiron estados unidos y la Calle Gonzalo Araoz y Castilla no estan a nivel por lo que se debe proceder a su subsanacion.
- Falta la reposicion de la berma ubicada en la interseccion del martillo ubicado entre el jiron Estados Unidos y los Patricios, en un ancho de 0.60 metros.
- Se debe reponer el acabado en marmol y tarrajeo de las viviendas ubicado en la calle los Patricios.

Luego de la presente acta se otorga un plazo de 6 dias para el levantamiento de las observaciones, de acuerdo con lo estipulado en el **articulo 178 Recepcion de la obra y plazos del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado**, como plazo maximo 1/10 del plazo de ejecucion de la obra

Se concluye que la obra no ha sido recepcionada por presentar observaciones.

En señal de conformidad, se firma el Acta en original y cuatro copias.




MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE JESÚS MARÍA

ING ALDO GONZALO MELÉNDEZ FERNÁNDEZ
C.I.P N° 76498

SUB GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS

Ing. Aldo Gonzalo Melendez Fernandez
Sub Gerente de Obras Públicas y Proyectos
C.I.P N° 70202



JULIO CESAR CASTILLO ÉSPICHAN
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP 70202


Ing. Julio Cesar Castillo Espichan
Inspector de Obras
C.I.P N° 70202



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE JESÚS MARÍA

YESICA M. URQUIZO COBOS
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO

Srta. Yesica Milagros Urquizo Cobos
Sub Gerente de Abastecimiento



WILLIAMS C. DIAZ MENDOZA
ARQUITECTO
C.A.P. 11019

Arq. Williams Constantino Diaz Mendoza
Residente de Obra
C.A.P N° 11019