

ACTA DE RECEPCION DE OBRA CON OBSERVACIONES

Nombre de la Obra	:	“Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Calle Cahuide cuadras 7-9, Huamachuco cuadras 12-19, Av. Cayetano Herédia cuadras 1-11, Jr. Hermilio Valdizan cuadras 1-6 y Av. Ricardo Tizón y Bueno cuadras 1-8, del Distrito de Jesús María, - Lima – Lima – SEGUNDA
ETAPA	:	
Ubicación	:	Cuadra 7-9 del Jirón Cahuide Cuadra 12-19 Jr. Huamachuco Cuadra 1-11 Av. Cayetano Herédia Cuadra 1-6 del Jirón Hermilio Valdizán Cuadra 1-8 Av. Ricardo Tizón y Buena Distrito de Jesús María,
Proceso	:	Adjudicación Simplificada N° 24–2017– CS/MDJM.
Propietario	:	Municipalidad de Jesús María
Contratista	:	Consortio CAHUIDE.
Financiamiento	:	Recursos determinados
Sistema de Contratación	:	Precios Unitarios
Monto del Contrato	:	S/. 1 658,982.50 Inc. I.G.V.
Plazo de ejecución	:	75 días Calendario
Acta Entrega de Terreno	:	27NOV2017
Fecha de Inicio de Obra	:	28NOV2017
Fecha de culminación de Obra	:	10FEB2018
Ampliación de Plazo	:	12 días calendarios
Nueva fecha de culminación de Obra	:	22FEB2018
Residente de obra	:	Ing. Roxana Susan Flores Villegas
Inspector de obra	:	Ing. Bernardo Ysaías Ascón Cabrera

Siendo las 10:30 a.m. del día 09 de Marzo de 2018, se reúnen en el lugar de la obra, los miembros del comité de Recepción de obra nombrado por parte de la Municipalidad distrital de Jesús María según Resolución de Gerencia N.º 004-2018 de fecha 30.01.2018, con el objeto de llevar a cabo la recepción de la obra *“Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Calle Cahuide cuadras 7-9, Huamachuco cuadras 12-19, Av. Cayetano Herédia cuadras 1-11, Jr. Hermilio Valdizan cuadras 1-6 y Ricardo Tizón y Bueno cuadras 1-8 Distrito de Jesús María”*, - Lima – Lima – SEGUNDA ETAPA.


El Comité integrado por el PRESIDENTE Ing. Julio Cesar Castillo Espichan CIP 70202, MIEMBRO Sr. Walter Benavides Roman, Sub Gerente de Logística, INSPECTOR DE LA OBRA, Ing. Bernardo Ysaías Ascón Cabrera CIP 52859, en representación de la Municipalidad de Jesus Maria y en representación de la empresa contratista Consortio CAHUIDE el RESIDENTE DE OBRA, el Ing. Roxana Susan Flores Villegas con CIP N°94606, se procedió con el recorrido de la obra y verificación de los planos de replanteo presentados por el residente de la obra.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA

ING. JULIO CÉSAR CASTILLO ESPICHAN
CIP N° 70202
SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS

WALTER BENAVIDES ROMAN
SUB GERENTE DE LOGISTICA

ROXANA SUSAN FLORES VILLEGAS
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP N° 94606



WALTER BENAVIDES ROSA
SUBGERENTE DE LOGÍSTICA

ING. JULIO CESAR CASTILLO ESPICHAN
CIP N° 70202
SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS Y PROYECTOS

ACTA DE RECEPCION DE OBRA CON OBSERVACIONES

resultado de la misma se tuvieron las siguientes observaciones:

- Reparación de hundimiento de pista en Calle Cahuide cuadra 9, frente al condominio, retirar recapeo, demoler concreto rajado hundido existente verificar si existe filtración, reparar la falla y luego agregarle las capas requeridas.
- Asfaltado de pista en Jr. Tizón y Bueno, área adyacente a Martillo.
- Retirar los encofrados (tablas) de algunas veredas que aún persisten en la zonas de trabajo del proyecto.
- Reubicación de rampa de martillo M-4 de Jr. Valdizan cuadra 2, que cruza Arnaldo Marquez cuadra 18 y conecta la cuadra 3 de Valdizan.
- Modificar niveles de martillo M-1, que han sido motivo de queja ante la Municipalidad, Sub Gerencia de Obras Públicas con el Documento N°3118-2018.
- Mejorar acabado de veredas (frotachado) en encuentros entre vereda y muro, zonas puntuales observadas por la Comisión.
- Sellar encuentro de sardineles de veredas con rampas, bermas, estacionamientos y/o cualquier delimitador de concreto para evitar rajaduras.
- Sellado de juntas de dilatación de veredas en Jr. Hermilio Valdizan.
- Mejorar acabados de sardineles peraltados de Martillos en cuadra 4 de Jr. Hermilio Valdizan
- Sub sanar rotura y/o deterioro de sardineles, jardineras, rampas, huellas, cercos, adoquines, bermasy y cualquier otro objeto limitante a la ejecución del proyecto, que sea visible los daños ocasionados por efectos de los trabajos ejecutados en veredas y pistas que delimiten con estos.
- Subsanan el acabado del asfalto de las cuadras 13, 14 y 15, en los encuentros de sección con las bermas adyacentes, debiendo ser rebajado el desnivel en forma proporcional y llegar al nivel cero con el sellado respectivo.
- Pintado del Martillo M-1 y rampas del Jr. Tizón y Bueno altura Av. Brasil.
- Pintado del Martillo y rampas entre Huamachuco y Mariategui, lado par.
- Reparar rajaduras de Martillo entre Huamachuco cuadra 15 y Jr. Mariategui, así como demoler el contorno del martillo delimitante con áreas verdes y vaciar nuevo concreto previo encofrado, retirar probetas de concreto existentes.
- Se adjunta al presente copias de los reclamos presentados por los vecinos afectados, por lo que se requiere la atención debida al mas corto plazo ya que estas quejas afectan la buena imagen de la Municipalidad Distrital de Jesús María.
- Pintura de un vehículo color azul salpicado de concreto, de esto tiene conocimiento la Ingeniera Residente Roxana Flores.
- Limpieza y eliminación de restos de estructuras de concreto acumulados sobre áreas verdes.

Luego de la presente acta se otorga un plazo de 9 días para el levantamiento de las observaciones, de acuerdo con lo estipulado en el **artículo 178 Recepción de la obra y plazos del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado**, como plazo máximo 1/10 del plazo de ejecución de la obra.

Se concluye que la obra no ha sido recepcionada por presentar observaciones.

ROXANA SUSAN FLORES VILLEGAS
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP N° 94606



MUNICIPALIDAD DE
JESÚS MARÍA
VIVE BIEN

Gerencia de Desarrollo Urbano
Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos

ACTA DE RECEPCION DE OBRA CON OBSERVACIONES

En señal de conformidad, se firma el Acta en original y cuatro copias.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE JESUS MARIA

.....
ING. JULIO CÉSAR CASTILLO ESPICHAN
C.I.P N° 70202
SUB GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS

Ing. Julio Cesar Castillo Espichan
Sub Gerente de Obras Públicas y Proyectos
C.I.P N° 70202



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE JESUS MARIA

.....
WALTER BENAVIDES ROMAN
SUBGERENTE DE LOGÍSTICA

Sr. Walter Benavides Roman
Sub Gerente de Logística

Ing. Bernardo Ysaías Ascón Cabrera
Inspector de Obras
C.I.P N° 52859

ROXANA SUSAN FLORES VILLEGAS
INGENIERA CIVIL
Reg. CIP N° 94606

Ing. Roxana Susan Flores Villegas
Residente de Obra
CIP N°94606