

## ACTA DE RECEPCION DE OBRA CON OBSERVACIONES

<b>Nombre de la Obra</b>	: "Mejoramiento del sistema de riego de los parques: La Paloma – El Pensionista; Aljovin – Barnechea; Mariategui, Artigas y de las bermas centrales de las avenidas: San Felipe cuadras 01 al 11; Cuba cuadras 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 y 12; Gregorio Escobedo cuadras 4 – 10, del distrito de Jesús María – Lima – Lima I ETAPA
<b>Ubicación</b>	: Parque La Paloma, El Pensionista, Aljovin, Barnechea, Mariategui y Artigas Distrito de Jesús María.
<b>Proceso</b>	: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 08-2017- CS/MDJM -PRIMERA CONVOCATORIA.
<b>Propietario</b>	: Municipalidad de Jesús María
<b>Contratista</b>	: INVERSIONES P&F SAC.
<b>Modalidad de Ejecucion</b>	: A SUMA ALZADA
<b>Monto de Contrato</b>	: S/. 262,321.78 Inc. I.G.V.
<b>Plazo Contractual</b>	: 45 días Calendario
<b>Acta Entrega de Terreno</b>	: 25.05.2017
<b>Inicio de plazo contractual</b>	: 26.05.2017
<b>Fecha de terreno de plazo contractual</b>	: 09.07.2017
<b>Termino de ejecución de obra</b>	: 27.07.2017
<b>Residente de obra</b>	: Ing. Leoncio Chapoñan Cajasuol CIP 18916
<b>Inspector de obra</b>	: Ing. Sara Milagros Huamanyauri Rosales CIP 78757

Siendo las 4:30 a.m. del día 25 de agosto de 2017, se reúnen en el lugar de la obra, los miembros del comité de Recepción de obra nombrado por parte de la Municipalidad distrital de Jesús María según Resolución de Gerencia N.º 005-2017-MDJM-GDU de fecha 15.03.2017, con el objeto de llevar a cabo la recepción de la obra **"Mejoramiento del sistema de riego de los parques: La paloma – El pensionista; Aljovin . Barnechea; Mariategui; Artigas y las bermas centrales de las avenidas: San Felipe cuadras 01 al 11; Cuba cuadras 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 y 12; Geregorio Escobedo cuadras 04 – 10, del distrito de Jesus Maria - Lima – Lima I ETAPA**

El Comite integrado por el PRESIDENTE Ing. Julio Cesar Castillo Espichan CIP 70202, MIEMBRO sr. Erasmo Benavides Roman Sub Gerente de Abastecimiento, INSPECTOR DE LA OBRA, Ing. Sara Milagros Huamanyauri Rosales CIP 78757, en representation de la Municipalidad de Jesus Maria y en representation de la empresa contratista Inversiones P&F SAC el residente de la obra, el Ing. Leoncio Chapoñan Cajasuol CIP 18916, se procedio con el recorrido de la obra y verificacion de los planos de replanteo presentados por el residente de la obra,

Del resultado de la misma se tuvieron las siguientes observaciones

INVERSIONES P&F S.A.C.  
RUC N° 2082546561

Percy Alcocer Zagarra  
Gerente

Leoncio Chapoñan Cajasuol  
ING. AGRICOLA  
CIP N° 18916

- A la fecha no se ha procedido con la instalación de los medidores eléctricos por cada parque, según se señala el Contratista por inconvenientes con la empresa de servicios Luz del Sur; por lo que durante esta visita se contó con un generador eléctrico.
- Falta completar pruebas eléctricas de los pozos a tierra en todos los parques.
- Falta la colocación de mecanismos de seguridad (rejas y candados) en los tableros eléctricos de automatización.
- La reposición de las veredas internas en los cruces de cada parque presentan fisuras por lo que se deberá demoler y construir nuevamente
- Los aspersores del parque La Paloma, El Pensionista, Aljovin, Barnechea, presenta 07 aspersores rotos, los cuales deberán ser repuestos para proceder a su recepción.
- No se ha procedido a la reposición total del grass dañado en los parques La Paloma, El pensionista y Aljovin, Barnechea,
- Falta la colocación de los codos del tubo de ventilación, así como algún mecanismo de malla para evitar que no entren vectores (insectos).
- Las tapas de seguridad de las cisternas falta aplicar la pintura de acabado con esmalte (esta a nivel de base zincromato).

Luego de la presente acta se otorga un plazo de 5 días para el levantamiento de las observaciones, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 178 Recepción de la obra y plazos del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, como plazo máximo 1/10 del plazo de ejecución de la obra

Se concluye que la obra no ha sido recepcionada por presentar observaciones.

En señal de conformidad, se firma el Acta en original y cuatro copias.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE JESUS MARIA

ING. JULIO CÉSAR CASTILLO ESPICHAN  
CIP N° 70202  
SUB GERENTE DE OBRAS PÚBLICAS Y PROYECTOS

Ing. Ing. Julio Cesar Castillo Espichan  
Sub Gerente de Obras Públicas y Proyectos  
C.I.P N° 70202



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE JESUS MARIA

WALTER ERASMO BENAVIDES ROMAN  
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO  
Sr. Erasmo Benavides Roman  
Sub Gerente de Abastecimiento

SARA MILAGROS  
HUAMANYAURI ROSALES  
INGENIERA CIVIL  
Reg. CIP. N° 78757

Ing. Sara Milagros Huamanyauri Rosales  
Inspector de Obras  
C.I.P N° 78757

LEONCIO CHAPOÑAN CAJASUOL  
ING. AGRICOLA  
CIP N° 18916

Ing. Leoncio Chapoñan Cajasuol  
Residente de Obra  
C.I.P N° 18916