CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (REPROGRAMADO N° 10) - ADECUADO CON LAS AMPLIACIONES DE PLAZO N° 02, 03, 06, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 Y 23

CUADRO RESUMEN

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL RECORRIDO TURÍSTICO DE LA LOCALIDAD DE LAMAS Y EL BARRIO KECHWA NATIVO WAYKU, PROVINCIA DE LAMAS, REGIÓN SAN MARTÍN
CONTRATISTA : CONSORCIO RIO AMAZONAS
INICIO : 25 DE AGOSTO DEL 2017
TERMINO : 08 DE JULIO DEL 2018

TERMINO VIGENTE : 23 DE JUNIO DEL 2019

Item	Descripción	Parcial (S/)	Parcial Deductivos	Parcial Vigente (S/.)	2017 Agosto	2017 Septiembre	2017 Octubre	2017 Noviembre	2017 Diciembre	2018 Enero	2018 Febrero	2018 Marzo	2018 Abril	2018 Mayo	2018 Junio	2018 Julio	2018 Agosto	2018 Septiembre	2018 Octubre	2018 Noviembre	2018 Diciembre	2019 Enero	2019 Febrero	2019 Marzo	2019 Abril	2019 Mayo	2019 Junio
	RESUMEN																										
	A PRECIOS UNITARIOS																										
001	VIAS URBANAS - CONTRACTUAL	5,375,193.26	244,394.24	5,130,799.02	326.99	31,210.78	17,314.06	39,289.44	356,995.85	618,022.29	975,412.54	828,275.78	792,523.50	583,036.52	523,019.08	192,705.65	0.00	0.00	0.00	48,934.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,722.21
002	PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA		14,112.37	590,883.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,648.67	52,066.72	7,353.94	0.00	25,340.93	242,614.30	4,497.49	21,650.85	40,143.87	55,185.35	0.00	65,928.03	0.00	0.00	0.00	7,449.34	57,303.96	0.00
	PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01																										
	02. CAMBIO DE CUNETA TIPO 3 x CUNETA TIPO 1 JR. PIJUANERO C-4			64,718.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,534.22	55,917.82	7,266.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04. CAMBIO DE SARDINEL POR MURETE JR. DOMINGO CANAL G. C-2			6,350.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.45	6,148.91	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESUPUESTO ADICIONAL N° 02																										
	01. REPLANTEO DE MURETES, VEREDA Y CUNETA JR. MOTILONES C-3			44,750.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,519.17	32,825.22	2,306.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02. REPLANTEO DE CUNETAS JR. CHICLAYO Y JR. LIMA POR INTERFERENCIA			17,298.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,421.31	10,877.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03. REPLANTEO DE MURETES Y VEREDAS JR. LIMA C-1 (CONSULTAS 37)			23,766.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.75	21,766.34	1,024.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04. SCAMBIO DE CUNETAS TIPO CT3 A TIPO CT1 PLAZA WAYKU; JR. INCA			70,641.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,898.54	70,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05. TREPLANTEO DE VEREDAS, MURETES JR. INCA GARCILAZO C-03			72,366.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.30	71,043.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESUPUESTO ADICIONAL N° 04																										
	01. REPLANTEO DE VEREDAS, MURETES DE CONTENCION JR. MARTIN DE LA			32,139.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.01	31,074.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02. REPLANTEO DE VEREDA, MURETES Y SARDINELES JR. LIMA C-6			4,322.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.87	4,154.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESUPUESTO ADICIONAL N° 06																										
	01. CORTE EN ROCA, JR. MARTIN DE LA RIVA			1,167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESUPUESTO ADICIONAL N° 08																										
	01. REPLANTEO DE VEREDAS, MURETES DE CONTENCION JR. SINCHI ROCA			33,046.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,810.64	24,235.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02. REPLANTEO DE NIVELES Y ALINEAMIENTO DE CUNETA JR. SINCHI ROCA			3,633.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.13	147.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03. REPLANTEO DE VEREDAS, MURETES DE CONTENCION JR. LIMA C-2			12,962.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,354.08	3,608.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESUPUESTO ADICIONAL N° 10																										
	01. MEJORAMIENTO ALCANTARILLA (CONSULTA 88), REPLANTEO DE			67,337.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,162.03	55,185.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESUPUESTO ADICIONAL N° 12																										
	01. REPLANTEO DE VEREDAS, MURETES DE CONTENCION JR. PILLO DE LOS			27,116.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,115.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESUPUESTO ADICIONAL N° 13																										
	01. REPLANTEO DE VEREDAS, MURETES DE CONTENCION JR. YAWAR HUACA			38,511.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,511.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESUPUESTO ADICIONAL N° 14																										
	01. PROFUNDIZACION DE TUBERIAS JR. MARTIN DE LA RIVA CUADRA 08 Y JR.			52,337.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,337.73	0.00
	PRESUPUESTO ADICIONAL N° 15																										
	01. PROFUNDIZACIÓN DE TUBERIAS JR. SAN MARTIN C-11, SARDINELES			12,415.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,449.34	4,966.22	0.00
	COSTO DIRECTO	5,375,193.26	258,506.61	5,721,682.46	328.99	31,210.78	17,314.06	39,290.44	356,995.85	619,670.96	1,027,479.27	835,629.70	792,523.50	608,377.45	765,633.38	197,203.13	21,650.85	40,143.87	55,185.35	48,934.53	65,928.03	0.00	0.00	0.00	7,449.34	57,303.96	145,722.21
	GASTOS GENERALES (7.0075325%) - CONTRACTUAL	381,506.06	8,774.76	372,731.28	23.75	2,287.33	1,257.76	2,854.84	25,034.25	44,866.78	70,858.68	60,025.51	57,575.55	40,602.27	37,995.17	13,990.27	0.00	0.00	0.00	3,554.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,586.11
	GASTOS GENERALES PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01			8,045.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.25	5,279.88	625.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS GENERALES PRESUPUESTO ADICIONAL N° 02			1,310.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.54	1,157.38	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS GENERALES PRESUPUESTO ADICIONAL N° 04			281.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.53	272.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS GENERALES PRESUPUESTO ADICIONAL N° 06			5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS GENERALES PRESUPUESTO ADICIONAL N° 08			340.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148.33	191.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS GENERALES PRESUPUESTO ADICIONAL N° 10			21,709.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,917.72	17,791.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS GENERALES PRESUPUESTO ADICIONAL N° 12			1,805.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS GENERALES PRESUPUESTO ADICIONAL N° 13			2,278.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,278.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS GENERALES PRESUPUESTO ADICIONAL N° 14			3,891.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,891.48	0.00
	GASTOS GENERALES PRESUPUESTO ADICIONAL N° 15			878.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527.03	351.35	0.00
	UTILIDAD (4 %)	215,007.73	10,340.28	225,667.30	13.08	1,241.43	692.58	1,571.98	14,279.83	24,786.84	41,499.17	33,345.19	31,700.94	23,535.10	30,625.34	7,888.13	866.03	1,605.75	2,207.41	1,957.38	2,625.12	0.00	0.00	0.00	297.97	2,292.16	5,828.89
	TOTAL PRESUPUESTO A PRECIOS UNITARIOS	5,971,707.05	277,621.65	6,361,625.84	363.83	34,726.56	19,264.42	43,726.35	397,208.74	689,494.60	1,155,118.07	927,626.89	881,797.99	662,968.89	835,683.52	219,114.49	22,665.21	45,859.11	75,184.10	54,446.81	72,339.87	0.00	0.00	0.00	8,274.34	63,836.95	162,137.22

CONSORCIO LAMAS

Ing. Arturo Villena Tirapo
JEFE DE SUPERVISION

CUADRO RESUMEN

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (REPROGRAMADO N° 10) - ADECUADO CON LAS AMPLIACIONES DE PLAZO N° 02, 03, 06, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 Y 23

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS DEL RECORRIDO TURÍSTICO DE LA LOCALIDAD DE LAMAS Y EL BARRIO KECHWA NATIVO WAYKU, PROVINCIA DE LAMAS, REGIÓN SAN MARTÍN
CONTRATISTA : CONSORCIO RIO AMAZONAS
INICIO : 25 DE AGOSTO DEL 2017
TERMINO : 09 DE JULIO DEL 2018

TERMINO VIGENTE : 23 DE JUNIO DEL 2018

Item	Descripción	Parcial (S/)	Parcial Deductivos	Parcial Vigente (S/.)	2017 Agosto	2017 Septiembre	2017 Octubre	2017 Noviembre	2017 Diciembre	2018 Enero	2018 Febrero	2018 Marzo	2018 Abril	2018 Mayo	2018 Junio	2018 Julio	2018 Agosto	2018 Septiembre	2018 Octubre	2018 Noviembre	2018 Diciembre	2019 Enero	2019 Febrero	2019 Marzo	2019 Abril	2019 Mayo	2019 Junio
	A SUMA ALZADA																										
001	OBRAS PROVISIONALES	79,095.11	0.00	79,095.11	7,395.04	20,461.07	0.00	5,891.00	5,891.00	5,891.00	5,891.00	5,891.00	5,891.00	3,874.50	5,891.00	7,507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	ESTRUCTURAS	1,384,875.09	81,498.13	1,323,376.96	1,288.49	56,398.92	40,801.57	86,336.84	284,699.75	138,802.59	138,883.82	255,130.07	160,027.82	108,578.35	28,544.88	15,120.47	5,965.24	726.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	ARQUITECTURA	1,671,888.24	17,961.98	1,653,726.26	0.00	4,283.60	1,731.32	6,014.92	18,485.56	48,929.88	111,737.92	162,086.65	357,977.22	259,547.40	337,123.68	171,315.25	100,974.62	72,518.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	INSTALACIONES SANITARIAS	88,313.83	0.00	88,313.83	327.20	854.40	854.40	931.90	9,084.70	8,733.08	9,455.14	12,032.32	6,293.41	3,553.07	10,788.65	18,847.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005	INSTALACIONES ELECTRICAS	412,372.74	0.00	412,372.74	0.00	758.84	0.00	0.00	16,410.87	26,008.50	39,231.88	32,380.60	38,850.71	60,536.37	5,786.43	45,819.89	143,506.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	RED DISTRIBUCION PRIMARIA	374,721.23	26,850.15	347,632.00	0.00	115,127.56	32,469.64	10,230.45	15,001.95	125,457.57	18,502.32	16,128.90	12,420.75	2,494.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007	RED DE DISTRIBUCION SECUNDARIA	1,158,712.20	136,962.24	1,052,749.96	0.00	298,671.37	74,155.87	26,216.50	88,385.11	187,128.22	211,590.21	80,800.84	75,649.75	18,289.10	13,697.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	MITIGACION AMBIENTAL	81,169.51	0.00	81,169.51	0.00	8,116.95	0.00	2,653.48	6,629.95	8,629.95	8,629.95	6,629.95	6,629.95	6,629.95	6,628.95	9,889.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	24,339.68	0.00	24,339.68	0.00	2,433.87	488.79	2,433.87	2,433.97	2,433.97	2,433.97	2,433.97	2,433.97	2,433.07	2,433.07	1,947.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	PRESUPUESTOS ADICIONALES DE OBRA			597,723.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.54	95,420.39	3,264.26	0.00	18,717.62	44,142.02	9,744.04	227,012.43	182,368.97	6,368.56	7,932.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.01	0.00
	PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01																										
	01. MEJORAMIENTO DE SUELO CENTRO CULTURAL LAMAS PARADOR			81,395.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.27	79,528.89	384.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03. REPLANTEO DEL CERCO PERIMETRICO DEL CENTRO ARTESANAL WASKA			18,928.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.27	15,891.79	2,900.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESUPUESTO ADICIONAL N° 02																										
	06. 4REPLANTEO DE CAMINO QUE COMUNICA CENTRO ARTESANAL A			10,311.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,265.22	12,046.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07. 6REPLANTEO DE CUNETA EN PERIMETRO DE MODULO DE COCINA			5,541.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	5,436.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESUPUESTO ADICIONAL N° 03																										
	01. MODIFICACION DE LAS DIMENSIONES DE LA CAJA DEL ASCENSOR, LOSA			41,556.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,347.40	26,659.14	551.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESUPUESTO ADICIONAL N° 05																										
	01. REDES PRIMARIAS			77,426.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,540.03	53,886.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02. REDES SECUNDARIAS			326,700.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,216.18	128,482.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESUPUESTO ADICIONAL N° 07																										
	01. REUBICACION DE POSTES DE TELEFONIA			7,173.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,173.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESUPUESTO ADICIONAL N° 09																										
	01. MODIFICACION DEL REFUERZO DE VIGAS DEL CENTRO CULTURAL LAMAS			7,273.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.10	5,254.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESUPUESTO ADICIONAL N° 11																										
	01. PROFUNDIZACIÓN DE TUBERÍAS EXISTENTES DE AGUA (CONSULTA			14,301.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,368.56	7,932.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESUPUESTO ADICIONAL N° 14																										
	01. PROFUNDIZACIÓN DE TUBERÍAS EXISTENTES DE AGUA (CONSULTA			1,114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.01	0.00
	COSTO DIRECTO	5,306,287.40	245,311.50	5,660,606.22	9,008.72	506,926.08	150,298.58	142,510.64	428,752.95	582,353.09	830,776.41	578,582.54	674,074.37	482,638.86	483,996.56	263,291.12	477,460.54	256,616.11	6,368.56	7,932.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.01	0.00
	GASTOS GENERALES (8.05%) - CONTRACTUAL	427,159.14	4,479.15	422,679.99	752.08	42,320.06	12,547.60	11,897.38	35,763.97	45,834.15	45,435.62	45,929.62	56,274.36	38,728.79	35,051.01	22,836.78	20,808.42	6,114.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS GENERALES PRESUPUESTO ADICIONAL N° 01			3,078.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.85	7,888.39	262.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS GENERALES PRESUPUESTO ADICIONAL N° 02			182.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.50	128.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS GENERALES PRESUPUESTO ADICIONAL N° 03			262.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.51	168.37	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS GENERALES PRESUPUESTO ADICIONAL N° 05			1,984.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.79	505.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS GENERALES PRESUPUESTO ADICIONAL N° 07			152.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS GENERALES PRESUPUESTO ADICIONAL N° 09			30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.46	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASTOS GENERALES PRESUPUESTO ADICIONAL N° 11			1,151.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.89	638.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00
	GASTOS GENERALES PRESUPUESTO ADICIONAL N° 14			4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.99	0.00
	UTILIDAD (10 %)	530,628.74	24,331.15	509,069.92	900.87	50,692.61	15,029.86	14,251.06	42,875.30	58,235.31	83,077.94	57,858.25	67,407.44	48,263.89	48,399.55	26,329.11	47,748.09	25,551.81	636.86	793.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.40	0.00
	SUB TOTAL	6,264,072.28	272,121.80	6,691,270.97	10,661.58	599,537.67	177,877.14	168,659.29	507,423.22	663,695.40	756,880.06	684,733.39	797,766.17	560,753.45	545,744.48	334,621.42	547,226.27	285,158.07	7,518.33	9,364.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.40	0.00
	FACTOR DE RELACION F.R. (0.896379775)	5,614,987.70	243,924.45	5,971,028.57	9,556.91	537,771.89	159,445.47	151,182.77	454,843.02	546,980.23	678,461.58	613,781.16	715,092.49	610,715.47	489,194.31	299,947.87	490,522.86	256,328.96	6,739.26	8,394.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.91	0.00
	TOTAL PRESUPUESTO A SUMA ALZADA																										
	TOTAL DE PRESUPUESTO	11,586,694.75	521,546.13	12,332,655.54	9,920.74	572,498.55	178,769.89	194,909.13	352,052.75	1,216,456.04	1,533,570.05	1,541,407.15	1,558,690.48	1,163,674.35	1,324,677.84	519,062.36	613,187.77	304,185.07	81,623.38	62,340.99	72,336.57	0.00	0.00	0.00	8,274.34	64,741.66	162,137.24
	% AVANCE MENSUAL				0.08%	4.64%	1.45%	1.58%	6.91%	10.34%	14.87%	12.50%	12.95%	9.44%	10.74%	4.21%	4.16%	2.47%	0.68%	0.51%	0.59%	0.00%	0.00%	0.00%	0.07%	0.52%	1.31%
	% AVANCE ACUMULADO				0.08%	4.72%	6.17%	7.75%	14.66%	25.00%	39.87%	52.37%	65.32%	74.76%	85.50%	89.71%	93.87%	96.33%	97.00%	97.51%	98.09%	98.09%	98.09%	98.09%	98.16%	98.69%	100.00%

CONSORCIO LAMAS

Ing. Arturo Villena Tirapo
JEFE DE SUPERVISION