

CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO (REPROGRAMADO N° 09) - ADECUADO CON LAS AMPLIACIONES DE PLAZO N° 02, 03, 06, 10, 12, 14, 15, 16, 17 Y 20

OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DEL RECORRIDO TURISTICO DE LA LOCALIDAD DE LAMAS Y EL BARRIO RESCATA NATIVO WANKU, PROVINCIA DE LAMAS, REGION SAN MARTIN
 CONTRATISTA : CONSORCIO PRO AMAZONAS
 FECHA : 22 DE AGOSTO DEL 2017
 TERMINO : 09 DE JULIO DEL 2018

Item	Descripción	2017				2018				2019					
		Presup. (B)	Presup. Desembolsos	Presup. Vigencia (B)	Presup. Vigencia (B)	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
02.02.02.04	RELLENO ESTRUCTURAL CON MATERIAL DE PRESASTO			1,096.41											
02.02.03	MURETES			519.81											
02.02.03.01	SOLADO DE CONCRETO Fc=180 KG/CM2 F'2			1,274.87											
02.02.03.02	ENCORRADO Y DESCORRADO DE MURETES			15,723.56											
02.02.03.03	ACERO CORRUGADO Fc=420 KG/CM2 PASARELES			4,833.94											
02.02.03.05	CURADO DE MURETES			567.36											
02.02.03.06	PRESEPIESTO ADICIONAL N° 15			12,418.84											
01	PROYECTO DE TUBERIAS JR. SAN MARTIN C.A.L. MURDELES PERALTAJOS EN J.R. TORRES MORENO C.A. EL ZOBINO NIÑOS Y JR. PACHICENTE CONSIDIA			12,418.84											
01.01	OBRAS PROVISIONALES			72.10											
01.01.01	TRANSPORTE DE MATERIALES DE TABAPOTO A LAMAS														
01.02	PAVIMENTOS Y OBRAS DE ARTE														
01.02.01	TRAZO Y DESARROLLO DE OBRAS DE SUPERGRUPO														
01.02.01.01	TRAZO DE PRELIMINARES			30.85											
01.02.01.02	TRAZO INICIAL Y REPLANTEO - OBRAS DE ARTE			143.57											
01.02.01.03	MOVIMIENTO DE TIERRAS			20.15											
01.02.01.04	EXCAVACION MANUAL PAVIMENTOS, SARDINEL Y CUNETAS			28.91											
01.02.01.05	MOVIMIENTO DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUO			101.57											
01.02.01.06	NIVELACION Y ARRIANADO MANUAL DE TERRENO			1,304.22											
01.02.01.07	SOLADO DE CONCRETO Fc=180 KG/CM2 F'2			1,543.42											
01.02.01.08	ENCORRADO Y DESCORRADO DE MURETES			519.15											
01.02.01.09	ACERO CORRUGADO Fc=420 KG/CM2 PASARELES			5.09											
01.02.01.10	PERALTAJOS			975.14											
01.02.01.11	JUNTA ASFALTICA DE 10MM EN SARDINELAS CADA 14 METROS			198.89											
01.02.01.12	VEREDAS DE CONCRETO Y LANA			85.97											
01.02.01.13	EXCAVACION MANUAL PAVIMENTOS, SARDINEL Y CUNETAS			97.95											
01.02.01.14	RELLENO COMPACTADO CON MAT. PROPIO, CON BURRACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUO														
01.02.01.15	RESERVO Dc=13M-SELVA														
01.02.02	ENCORRADO Y DESCORRADO DE SARDINEL DE VEREDA			48.00											
01.02.02.01	CONCRETO Fc=175 KG/CM2 PARA SARDINELAS DE VEREDAS			333.40											
01.02.02.02	CONCRETO Fc=175 KG/CM2 PARA VEREDAS S.O.M			24.77											
01.02.02.03	REPLANTEO DE VEREDAS CON ANCHO VPO MEDIANA			6.56											
01.02.02.04	JUNTA ASFALTICA DE 10 EN VEREDAS CADA 3M														
01.02.02.05	HANPA			102.90											
01.02.02.06	PISO ACABADO EN CEMENTO SEMIPULIDO Y BRUQUADO														
01.03	TRABAJOS PRELIMINARES			182.11											
01.03.01	CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUE			205.26											
01.03.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES														
01.03.01.02	DESARMADO Y RETIRO DE TUBERIAS														
01.03.01.03	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS			2,207.20											
01.03.01.04	ENCORRADO Y DESCORRADO DE TUBERIAS			444.48											
01.03.01.05	REPLANTEO DE TUBERIAS CON ANCHO VPO MEDIANA														
01.03.01.06	REPLANTEO DE TUBERIAS CON ANCHO VPO MEDIANA														
01.03.01.07	CAMA DE APOYO CON MATERIAL ZANJADOR DE 10 CM														
01.03.01.08	ELIMINAR EXCEDENTE DMT=0.10M														
01.03.01.09	RELLENO DE P.L. VER. ANCHURAS (C.M)														
01.03.01.10	SUBMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-U ISO 405-2005 SMC 165mm														
01.03.01.11	REPLANTEO			5,375,183.26											
02	PRELIMINARES			21,107.05											
02.01	PRELIMINARES			5,103,996.21											
02.02	PRELIMINARES ADICIONALES DE OBRA			82,848.87											
02.02.01	PRESEPIESTO ADICIONAL N° 01			79,620.76											
02.02.02	CA. CAMBIO DE CUNETA TIPO 3 x CUNETA TIPO 1 UR			9,330.14											
02.02.03	CA. CAMBIO DE SARDINEL POR MURETE JR.			44,750.00											
02.02.04	CA. REPLANTEO DE MURETES, VEREDA Y CUNETA			17,298.10											
02.02.05	CA. REPLANTEO DE CUNETAS JR. CHILAYO Y JR.			20,708.10											
02.02.06	CA. REPLANTEO DE MURETES Y VEREDAS JR. LIMA C			79,887.35											
02.02.07	CA. CAMBIO DE CUNETAS TIPO CTA A TIPO CTT			72,586.15											
02.02.08	CA. REPLANTEO DE VEREDAS, MURETES JR. IRCA			32,136.05											
02.02.09	CA. REPLANTEO DE VEREDAS, MURETES Y VEREDAS JR. LIMA C			4,322.72											
02.02.10	PRESEPIESTO ADICIONAL N° 01			1,167.20											
02.02.11	CA. CORTE EN BOCA JR. MARTIN DE LA RIVA														

CONSORCIO LAMAS
 Ing. Arturo Villena Tirado
 JEFE DE SUPERVISION

